



Thiago Pedroso <thiago.pedroso@499solar.com.br>

Re: SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO DO CUSD - EXTENSÃO DE PRAZO DE CONEXÃO - UFV SEPETIBA I, II e III - INST. 430452687, 430452700 e 430452765

grandes clientes <grandescientes@light.com.br>

26 de dezembro de 2024 às 17:40

Para: "thiago.pedroso@499solar.com.br" <thiago.pedroso@499solar.com.br>

Cc: grandes clientes <grandescientes@light.com.br>, "carlos.osorio@499solar.com.br" <carlos.osorio@499solar.com.br>, "ana.alves@499solar.com.br" <ana.alves@499solar.com.br>, "alexandre.techima@499solar.com.br" <alexandre.techima@499solar.com.br>, "fabio@moulinusoleil.com.br" <fabio@moulinusoleil.com.br>, "milena.techima@gmail.com" <milena.techima@gmail.com>

Prezados, boa tarde.

Em tempo, informamos que será mantido a condição de GD I, uma vez que a solicitação foi protocolada (06/01/2023) antes das mudanças da Lei 14.300.

Atenciosamente,

PRISCILA

Receber suas faturas por e-mail, além da comodidade, você ainda contribui para a preservação do meio ambiente. faça sua adesão da fatura digital no: <https://forms.office.com/r/K1fKuJkhQP>

Atendimento Grandes Clientes

[Avenida Marechal Floriano, 168](#)
Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.080-002

E-mail: grandescientes@light.com.br
Agência Virtual: www.light.com.br



Para atendimento de Emergência (24H), o registro poderá ser feito através do nosso canal de WhatsApp pelo link abaixo:

<https://wa.me/5521999816059> ou 0800-282-1380

On 23/12/2024 10:50, Thiago Pedroso wrote:

Prezada equipe da Light, bom dia.

Agradeço pelo envio tempestivo do aditivo do CUSD para assinatura.

Gostaria de solicitar uma confirmação da concessionária quanto ao enquadramento da usina como GD1.

Podem por gentileza confirmar que este aditivo não impactará o enquadramento, garantindo que será mantido como GD1, desde que a conexão da usina seja realizada até o prazo estabelecido no aditivo (julho/2025)?

Aguardo o retorno para que possamos prosseguir com as assinaturas.

Atenciosamente,

Thiago Pedroso

Em qui., 19 de dez. de 2024 às 17:59, grandes clientes <grandescientes@light.com.br> escreveu:

Prezado, boa tarde.

Em resposta ao seu pedido de postergação do prazo de conclusão de obras de responsabilidade do cliente, instalações 430452687, 430452700 e 430452765 e respectivas notas LNO 1306530646, 1306538044 e 1306572778, informamos que o prazo foi aceito em caráter excepcional para jul/2025.

Assim, submetemos ao portal de assinaturas os contratos com a data de início atualizada, de acordo com o seu pedido de postergação.

TERMO ADITIVO AO CUSD - 1º TERMO ADITIVO AO CUSD TUSDg - CONSORCIO JANELA GERACAO DISTRIBUIDA 01 - UFV SEPETIBA I - 430452687 - 1306530646

Etapa 1 - Aguardando ações

🕒 **Ações pendentes**

✎ **Alexandre Lisboa Techima**
📞 585.350.711-72
Alexandre.techima@499solar.com.br
 Signatário
🕒 desde 19/12/2024 17:00
📅 data limite: 19/01/2025 23:59

✎ **Thiago Ferreira Pedroso**
📞 051.977.131-19
Thiago.pedroso@499solar.com.br
 Testemunha
🕒 desde 19/12/2024 17:00
📅 data limite: 19/01/2025 23:59

✓ **Ações finalizadas**

Todas as ações desta etapa estão pendentes

TERMO ADITIVO AO CUSD - 2º TERMO ADITIVO AO CUSD TUSDg - CONSORCIO JANELA GERACAO DISTRIBUIDA 01 - UFVs SEPETIBA II - 430452700 - 1306538044

Etapa 1 - Aguardando ações

🕒 **Ações pendentes**

✎ **Alexandre Lisboa Techima**
📞 585.350.711-72
Alexandre.techima@499solar.com.br
 Signatário
🕒 desde 19/12/2024 17:34
📅 data limite: 19/01/2025 23:59

✎ **Thiago Ferreira Pedroso**
📞 051.977.131-19
Thiago.pedroso@499solar.com.br
 Testemunha
🕒 desde 19/12/2024 17:34
📅 data limite: 19/01/2025 23:59

✓ **Ações finalizadas**

Todas as ações desta etapa estão pendentes

TERMO ADITIVO AO CUSD - 2º TERMO ADITIVO AO CUSD TUSDg - CONSORCIO JANELA GERACAO DISTRIBUIDA 01 - UFVs SEPETIBA III - 430452765 - 1306572778

Etapa 1 - Aguardando ações

🕒 **Ações pendentes**✓ **Ações finalizadas**

Alexandre Lisboa Techima
 585.350.711-72
Alexandre.techima@499solar.com.br
Signatário
🕒 desde 19/12/2024 17:37
 [data limite: 19/01/2025 23:59](#)

Todas as ações desta etapa estão pendentes

Thiago Ferreira Pedroso
 051.977.131-19
Thiago.pedroso@499solar.com.br
Testemunha
🕒 desde 19/12/2024 17:37
 [data limite: 19/01/2025 23:59](#)

Atenciosamente,

Priscila Souza

Receber suas faturas por e-mail, além da comodidade, você ainda contribui para a preservação do meio ambiente. faça sua adesão da fatura digital no: <https://forms.office.com/r/K1fKuJkhQP>

Atendimento Grandes Clientes

[Avenida Marechal Floriano, 168](#)
[Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.080-002](#)

E-mail: grandescientes@light.com.br
Agência Virtual: www.light.com.br

Para atendimento de Emergência (24H), o registro poderá ser feito através do nosso canal de WhatsApp pelo link abaixo:

<https://wa.me/5521999816059> ou 0800-282-1380



On 16/12/2024 19:32, grandes.clientes@light.com.br wrote:

Prezados, boa noite.

Enviamos a documentação para o setor responsável e em breve daremos retorno.

Atenciosamente,

PRISCILA

Receber suas faturas por e-mail, além da comodidade, você ainda contribui para a preservação do meio ambiente. faça sua adesão da fatura digital no: <https://forms.office.com/r/K1fKuJkhQP>

Atendimento Grandes Clientes

Avenida Marechal Floriano, 168
Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.080-002

E-mail: grandesclientes@light.com.br
Agência Virtual: www.light.com.br

Para atendimento de Emergência (24H), o registro poderá ser feito através do nosso canal de WhatsApp pelo link abaixo:

<https://wa.me/5521999816059> ou 0800-282-1380



On 09/12/2024 18:32, Thiago Pedroso wrote:

Prezada equipe Light,

Boa tarde! Espero que estejam todos bem.

Venho, por meio deste, solicitar a extensão do prazo de conexão das UFVs Sepetiba 1 (UC1, UC2 e UC3).

Informo que todos os equipamentos (módulos, inversores, skids e subestações) já foram adquiridos, e as obras estão em andamento desde a emissão da licença ambiental. Entretanto, enfrentamos diversos contratemplos nos trabalhos de solo devido à alta complexidade da área onde as cinco usinas estão localizadas.

O terreno sofreu uma extensa inundação, devido às fortes chuvas em Novembro e o transbordo do canal atrás dos terrenos ocasionando um encharcamento da terra de forma a causar baixa resistência até 6 metros de profundidade. Tal condição aumentou significativamente a necessidade de material para aterro e concreto para as fundações. Além disso, as recentes chuvas na cidade do Rio de Janeiro, especialmente na zona oeste, agravaram a situação, ocasionando o atolamento de máquinas e inviabilizando temporariamente o andamento das atividades enquanto aguardamos a drenagem natural do solo com novos canais de drenagem que estão sendo construídos para o escoamento da água.

Tendo em vista o cronograma de entrega dos equipamentos atualmente em fabricação e considerando o período de chuvas intensas no Rio de Janeiro até março, solicito, com base no § 5º do Art. 655-O, a extensão do prazo regulatório para a conexão das UFVs mencionadas por 6 (seis) meses, por motivo de força maior. Ressalto que essa prorrogação não deverá acarretar prejuízo no enquadramento dos empreendimentos na modalidade GD1, desde que a conexão seja realizada até o novo prazo estabelecido.

Segue em anexo o novo cronograma proposto para a conexão dos empreendimentos, os formulários de elaboração de contrato das 3 unidades, os documentos atualizados do CNPJ titular da solicitação e imagens e vídeos que evidenciam o avanço das obras e também os problemas mencionados.

Atividade	1ª FEV/24	2ª MAR/24	3ª ABR/24	4ª MAI/24	5ª JUN/24	6ª JUL/24	7ª AGO/24	8ª SET/24	9ª OUT/24	10ª NOV/24	11ª DEZ/24	12ª JAN/25	13ª FEV/25	14ª MAR/25	15ª ABR/25	16ª MAI/25	17ª JUN/25	18ª JUL/25	19ª JUL/25
Emissão licença ambiental	X	X	X	X															
1 Mobilização					X	X													
2 ATERRO							X	X	X	X	X	X	X						
3 Instalação Estruturas														X	X				
4 Instalação ELETRO- Mecânica															X	X	X		
5 Instalação Elétrica MT																X	X		
6 Montagem Subestação														X	X	X			
7 Energização da Subestação																		X	X
8 Vistoria do sistema de Minigeração																		X	X

Observação: Considerando mais 38.000 m3 de aterro conforme novo estudo de solo após enchente, intensificamos desde novembro o transporte de cerca de 20 caminhões/dia com 18 m3 de carga cada, o que daria 105 dias úteis, desde que não haja chuvas fortes que impossibilite o transporte e descarga.

Caso seja necessário convidamos à equipe LIGHT para verificar as ações no terreno.

Certo de sua compreensão, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Thiago Pedroso

Engenheiro Eletricista
499"Solar – Energias Inteligentes



+55 (21) 99312-3345
acesso@499solar.com.br

www.499solar.com.br
Estrada da Gávea 75, Rio de Janeiro – RJ, 22451-262

A presente mensagem é estritamente confidencial e seu sigilo é protegido por Lei.
Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.